

Sprawozdanie z realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego zwycięskich w głosowaniu w 2024 roku.

Budżet Obywatelski Płocka to wyjątkowa forma dialogu mieszkańców z samorządem i skuteczny sposób na realny wpływ na rozwój miasta. Od 2012 roku daje płocczanom możliwość decydowania o tym, na co przeznaczane są lokalne środki budżetowe. To narzędzie, które nie tylko odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców, ale także buduje poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Do tej pory odbyło się 14 edycji, w ramach których zgłoszono aż 951 projektów. Dotyczyły one wielu ważnych obszarów życia miasta, od edukacji i kultury, przez bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową, aż po sport, rekreację, ochronę środowiska czy zieleń miejską. Do realizacji wybrano 196 projektów, z których ponad 150 już służy mieszkańcom.

Efekty są widoczne w całym Płocku. To nowe place zabaw, boiska, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, chodniki i parkingi, ale także wydarzenia kulturalne i sportowe, które integrują lokalną społeczność. Każdy z tych pomysłów powstał dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, którzy nie tylko zgłaszają własne inicjatywy, ale także biorą udział w głosowaniu, decydując, które projekty zostaną zrealizowane.

Ustawodawca wprowadził obowiązek budżetu obywatelskiego dla gmin będących miastami na prawach powiatu poprzez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153) wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, a zasady i tryb przeprowadzania tych konsultacji określa uchwała rady gminy.

Budżet Obywatelski Płocka – Edycja XIII

W 2025 roku realizowane są projekty wyłonione w XIII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wybór projektów prowadzony był na podstawie Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka

Liczba zgłoszonych projektów: 48 (27 ogólnomiejskich, 21 osiedlowych)

Liczba projektów wycofanych: 1

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 30 (2 projekty połączono w 1)

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 18

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 107 790

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 4 885

Frekwencja: 4,53 %

Termin głosowania: 6-19 września 2024 r.

Liczba projektów wybranych do realizacji: 13 (3 ogólnomiejskie, 10 osiedlowych)

Puła na realizację projektów: 6 373 511,28 zł

Projekty wybrane do realizacji:

REMONT DROGI UL. LASOCKIEGO – II ETAP

Nr projektu: 48

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą)

Planowany termin realizacji zadania: 23.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 2 000 000,00 zł
- poniesione: 1 660 500,00 zł (*stan na 15.09.2025 r.*)

Opis zadania: Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ul. 11 Listopada. Ponadto budowę kanalizacji deszczowej oraz remont kanalizacji sanitarnej. Przewidziana jest również budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Nr projektu: 6

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Planowany termin realizacji zadania: maj 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 487 279,82 zł
- poniesione: 461 579,40 zł
- roczny koszt eksploatacji: 11 234,16 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono:

- oprogramowania Microsoft Office 2024 ProPlus LTSC – 54 szt.,
- licencje CorelDraw Graphics Suite 2025 – 16 szt.,
- zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem Dell Precision 3680 Tower/Dell 27 Monitor – P2725H – 54 szt.

NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Nr projektu: 14

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 3

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowoczesna pracownia komputerowa – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: październik 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 266 618,03 zł
- poniesione: 205 389,62 zł (w trakcie realizacji 25 838,00 zł)

Opis zadania: W ramach zadania przygotowano i wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową, przygotowano infrastrukturę informatyczną, zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny i oprogramowanie. W trakcie realizacji jest dostawa mebli (ławek i krzeseł). Docelowo w pracowni znajdować się będą 23 stanowiska do pracy uczniów, jedno stanowisko nauczyciela, jedno stanowisko dla nauczyciela wspomagającego, ekran multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne.

DOPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. NIZINNEJ 39 SŁUŻĄCEGO JAKO SIEDZIBA RMO PRADOLINA WISŁY

Nr projektu: 35

Charakter projektu: osiedlowy (os. Pradolina Wisły)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Obsługi Rady Miasta

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 30.11.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 16 407,49 zł
- poniesione: 8 451,95 zł (*stan na 23.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 15 szt. zestawów piknikowych. Do realizacji pozostał zakup 2 szt. namiotów i 5 szt. gier wielkoformatowych. Na zadania zostały ogłoszone przetargi w dniu 04.04.2025 r. Dostawca namiotów wycofał się z podpisania umowy, ponieważ do przetargu zgłosił inne niż w specyfikacji namioty. Pozostałe oferty przekraczały zabezpieczone na ten cel środki, w związku z czym przetarg unieważniono. Unieważniono również przetarg na zakup gier wielkoformatowych z uwagi na brak wystarczających środków. W dniu 22.09.2025 r. ponownie ogłoszono przetarg na zakup 1 szt. namiotu ekspresowego o wymiarach 4x8 m (uzgodniono z RMO).

TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU IMIELNICA W PŁOCKU

Nr projektu: 24

Charakter projektu: osiedlowy (Imielnica)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica w Płocku – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 3 m-ce od podpisania umowy

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 28 587,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy tężni solankowej na osiedlu Imielnica oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 28 587,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura zawierania umowy na budowę tężni solankowej.

PARK U ZBIEGU ULIC BOROWICKIEJ I BASENOWEJ

Nr projektu: 3

Charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski (*zmiana nazwy zadania Uchwałą Nr 196/X/2025 RMP z dnia 27.02.2025 r.*)

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 546 607,46 zł
- poniesione: 23 370,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki przy ulicy Borowickiej oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Kwota umowna: 23 370,00 zł. Zakres zadania obejmował również wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: oczyszczenie istniejącego terenu, budowa nawierzchni, montaż elementów małej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz wykonanie nasadzeń. W zakresie branży elektrycznej: demontaż istniejących instalacji, wykonanie nowych tras kablowych oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, jednak nie ma możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA UL. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R.

Nr projektu: 39

Charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie przygotowania zlecenia

Planowany termin realizacji zadania: 01.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 144 035,44 zł
- poniesione: 0,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wprowadzenie w zakresie wykonania 2 progów sinusoidalnych oraz luster drogowych na skrzyżowaniach z ul. Jachowicza i Chopina.

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Nr projektu: 17

Charakter projektu: osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 22.10.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 18 450,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16. Kwota umowna: 18 450,00 zł. W dniu 16.07.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (kwota umowna: 328 410,00 zł). Prace obejmują m.in.:

1. roboty rozbiórkowe na istniejącym placu zabaw (demontaż istniejącego ogrodzenia w celu czyszczenia i malowania);
2. roboty budowlane nowego placu zabaw, m.in.: montaż nowych obrzeży betonowych na podbudowie betonowej wokół placu zabaw, ułożenie warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową zgodnie z projektem, montaż urządzeń zabawowych takich jak: zestaw metalowy KOSMOS (w skład zestawu wchodzi: 2 x ślizg ze stali nierdzewnej, pomost prosty, pomost linowy, pomost rurowy, zabezpieczenie w formie liczydła i gry kółko i krzyżyk, rura strażacka, drabinka, wejście ścianka wspinaczkowa), komin podwójny, huśtawka potrójna metalowa, karuzela krzyżowa, bujak dinozaur, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci, tablica regulaminowa, płotek metalowy, furtka, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz małej architektury, ławek, koszy na śmieci, montaż nowego ogrodzenia.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TRAKTOWEJ

Nr projektu: 5

Charakter projektu: osiedlowy (os. Winiary)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie przygotowania zlecenia

Planowany termin realizacji zadania: 01.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 71 064,84 zł
- poniesione: 0,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wprowadzenie w zakresie wykonania nowego przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą.

TOR NINJA

Nr projektu: 45

Charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 24 054,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 24 054,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z budową placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu uwzględniających m.in.:

1. montaż 4 zestawów sprawnościowych, w tym wielofunkcyjnego, Multi Rig i Low Rig;
2. budowę dwóch chodników z betonowej kostki;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznych w tym nawierzchni poliuretanowej.

Nie ma jednak możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9

Nr projektu: 15

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 448 081,86 zł + 25 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 18 942,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9. Kwota umowna: 18 942,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z budową placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu uwzględniających m.in.:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej;
2. rozbiórkę istniejących elementów małej architektury, elementów zabawowych: karuzela, bujak na sprężynie 2szt., bujak 4-osobowy, huśtawka podwójna, drabinki, zestaw ze zjeżdżalnią, ławka, kosz, ogrodzenie;
3. zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych: bujak 4-osobowy, urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią, urządzenie wspinaczkowe z dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową, huśtawka potrójna, tablica edukacyjna, piaskownica, karuzela Twister, trampolina okrągła;
4. zakup i montaż elementów małej architektury montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery i tablica informacyjna;
5. zakup i montaż ogrodzenia terenu;
6. wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej;
7. założenie trawników;
8. wykonanie nowych nasadzeń.

Pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy - postępowanie zostało unieważnione. W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania na wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenia finansowego w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

KOLOROWY PLAC ZABAW W PARKU PÓŁNOCNYM

Nr projektu: 40

Charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 193 416,34 zł + 20 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 19 353,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw w Parku Północnym na Osiedlu Podolszyce Pn. Kwota umowna: 19 353,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z doposażeniem placu zabaw uwzględniających m.in.:

1. zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw, zgodnie z dokumentacją;
2. montaż fundamentów elementów placu zabaw;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowym urządzeniu zabawowym;
4. korytowanie w miejscach montażu strefy bezpieczeństwa;
5. montaż krawężników gumowych;
6. zakup i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw;
7. wykonanie nasadzeń: 4 szt. klonu czerwonego, sadzonki 120 cm;
8. zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas realizacji inwestycji (w razie konieczności).

Pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy – postępowanie zostało unieważnione.

W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania na wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenia finansowego w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

TEREN REKREACJI DLA SKARPIAN

Nr projektu: 19

Charakter projektu: osiedlowy

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpien – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 0,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. Kwota umowna: 23 895,00 zł. Pierwotny termin zakończenia prac projektowych to 04.07.2025 roku. Projektant odpowiadając na potrzeby mieszkańców oraz chcąc w pełni wykorzystać dostępny teren zagospodarował go w taki sposób, że częściowo

zlokalizował obiekty w strefie korony skarpy w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (utworzonego uchwałą Rady Miasta Płocka nr 999/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2022 r.), przedstawiona koncepcja swoim zakresem obejmowała działki ewidencyjne wchodzące w granice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, zadanie wymagało wprowadzenia znacznych zmian przez projektanta oraz wymagało podjęcia przez Radę Miasta Płocka stosownej uchwały. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych na 18.08.2025 r. Zakres zadania obejmował również wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie ma możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.