



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

Płock, 15 października 2024 r.

dot. WOR.0011.5.5.2024.DB

*Komisja Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Rady Miasta
15.10.2024r. [Signature]*

**Pani Beata Cała
Dyrektor Wydziału
Obsługi Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo znak WOR.0011.5.5.2024.DB w załączeniu przekazuję materiał na Komisję Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Rady Miasta Płocka dotyczący stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego zwyciężkich w głosowaniu w 2023 roku.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**
Lukasz Jankowski

Otrzymują:

1. adresat
2. WWS-I – aa

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
69-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

Sprawozdanie z realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego zwycięskich w głosowaniu w 2023 roku

Budżet Obywatelski Płocka jest realnym narzędziem współrzędzenia i pozwala na aktywny udział płocczan w procesie decyzyjnym dotyczącym podziału lokalnych środków budżetowych. Funkcjonuje on w naszym mieście od 2012 r. i odzwierciedla rzeczywiste potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Każdego roku przybywa wartościowych projektów zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka.

We wszystkich 13 zakończonych edycjach złożono łącznie 915 projektów z różnych obszarów tematycznych, m.in.: edukacja i kultura, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska czy też zieleń miejska. Do realizacji wybrano 178 projektów, z czego blisko 140 oddano do użytku. Dzięki aktywnej postawie płocczan powstały nowe tereny do rekreacji, boiska sportowe, palce zabaw, siłownie pod chmurką, chodniki i parkingi, a także zrealizowano zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne. Płocczanie chętnie korzystają z możliwości zgłaszania swoich pomysłów, jak również biorą udział w głosowaniu na zaproponowane projekty, decydując o tym co powstanie w ich najbliższym otoczeniu.

Budżet Obywatelski Płocka – Edycja XII (na 2024 rok)

Liczba złożonych projektów: 70 (27 ogólnomiejskich, 43 osiedlowych)

Liczba projektów wycofanych: 2

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 52

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 16

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 109 565

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 8 416

Frekwencja: 7,68 %

Termin głosowania: 6-19 września 2023 r.

Liczba projektów wybranych do realizacji: 16 (6 ogólnomiejskich, 10 osiedlowych)

Projekty wybrane do realizacji:

Nazwa projektu: A PO LEKCJACH...
Nr projektu: 47
Charakter projektu: ogólnomiejski
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: A po lekcjach – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none">• zabezpieczone w BMP: 271 450,00 zł• poniesione: 121 933,71 zł (<i>stan na 25.09.2024 r.</i>)
Opis zadania: Realizacja zajęć dodatkowych, terapeutycznych i usprawniających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku, w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz na rynku pracy.

Nazwa projektu: BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Nr projektu: 11

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 20.11.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 893 131,28 zł
- poniesione: 39 852,00 zł (*stan na 20.09.2024 r.*)

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (kwota umowna: 39 852,00 zł) dla realizacji zadania oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 (kwota umowna: 492 571,90 zł) w zakresie jezdni i chodników wraz z systemem odwodnienia. Prace obejmą między innymi:

1. rozbiórkę i utylizację istniejącego chodnika;
2. budowę jezdni o szerokości od 3,0 do 5,0 m z kostki brukowej betonowej typu podwójne T w kolorze grafitowym;
3. obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi ulicznymi 15x30x100 cm, a w miejscach zjazdów i przejść – krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm;
4. budowę chodników o zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej prostokątnej w kolorze szarym;
5. odwodnienie terenu poprzez wykonanie 4 wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej;
6. wykonanie trawników zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;
7. montaż elementów wyposażenia – stojaków na rowery.

Nazwa projektu: PIERWSZY ROWEROWY SINGLE TRACK W PŁOCKU

Nr projektu: 65

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 908 000,00 zł
- poniesione: 59 040, 00 zł (*stan na 20.09.2024 r.*)

Opis zadania: W związku z faktem, iż planowana budowa rowerowego single tracka zlokalizowana została zgodnie z projektem przy przy ul. Parowej zaistniała konieczność opracowania szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej (drzew, krzewów i innych form zieleni), waloryzacji dendrologicznej, przyrodniczej, operatu dendrologicznego oraz inwentaryzacji przyrodniczej fragmentu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku. Kwota umowna: 59 040,00 zł. Termin zakończenia inwentaryzacji 09.09.2024 r.

Nazwa projektu: EKOLOGIA I ERGONOMIKA W SZKOLE KOPERNIKA
Nr projektu: 70
Charakter projektu: ogólnomiejski
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Szkoła Podstawowa Nr 16
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Ekologia i ergonomia w szkole Kopernika – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: zrealizowany
Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2024 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 115 000,00 zł • poniesione: 113 555,00 zł
Opis zadania: Zadanie obejmowało wykonanie muralu na ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 16, nawiązującego tematycznie do patrona szkoły Mikołaja Kopernika oraz montaż folii przeciwsłonecznych w pracowniach szkolnych, w celu obniżenia temperatury latem oraz zmniejszenia strat ciepła w okresie zimowym.

Nazwa projektu: ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA
Nr projektu: 35
Charakter projektu: ogólnomiejski
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Kształtowania Środowiska
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Aleja platanowa dla Płocka – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: jesień 2024 r. Zgodnie z zapisami umowy przewidziany termin realizacji nasadzeń 14.10 - 15.11.2024 r. Pielęgnacja do dnia 04.06.2028 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 131 000,00 zł • poniesione: 102 789,00 zł (nasadzenia 76 140,00 zł, pielęgnacja 3,5-letnia – 26 649,00 zł)
Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń 50 szt. Platanów klonolistnych „Pyramidalis” (Platanus × hispanica Pyramidalis) w pasie drogowym Al. Piłsudskiego na podstawie dokładnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.

Nazwa projektu: ODRESTAUROWANIE KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA
Nr projektu: 25
Charakter projektu: ogólnomiejski
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów
Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 28.12.2024 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 70 000,00 zł • poniesione: 6 150,00 zł (stan na 20.09.2024 r.)
Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację konserwatorsko-budowlaną kapliczki

Św. Jana Nepomucena w Płocku. Kwota umowna: 6 150,00 zł. Ponadto w dniu 28.08.2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót konserwatorskich na podstawie opracowanej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej pod nazwą „Program prac konserwatorskich” dla kapliczki Św. Jana Nepomucena w Płocku (działka o nr ewid. 1265/1 obręb ewidencyjny nr 1, pomiędzy ul. Poziomkową a ul. Harcerską). Kwota umowna: 60 885,00 zł.

Nazwa projektu: NASZA EDUKACJA

Nr projektu: 31

Charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nasza edukacja – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 397 543,03 (stan na 25.09.2024 r.)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono m.in.: pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne, wyposażenie pracowni fryzjerskiej, szkielet i przekroje układów samochodowych, system pomiaru czasu pracy Mobile pro, wyposażenie siłowni, hali gimnastycznej oraz pracowni zawodowych i biblioteki, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, kotleciarkę, schody stairmaster 10G, meble, rejestrator monitoringu, niszczarki, stabilizator do kamery, laptopy, drukarki, urządzenia AGD, podkładki i maty na stoliki, urządzenia wi-fi. Do realizacji pozostał zakup monitorów interaktywnych, belownicy, wiaty, stojaka, tonerów, papieru, tabletek i rejestratorów.

Nazwa projektu: REMONT SKWERU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ

Nr projektu: 61

Charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 100,00 zł – wypis z rejestru gruntów (stan na 20.09.2024 r.)

Opis zadania: W dniu 05.08.2024 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej ekspertyzy budowlanej w zakresie określenia stanu technicznego muszli koncertowej oraz zachowania muru frontowego budynku wzdłuż działek nr 2473/11 i 3751, który pozostanie po rozbiórce części gospodarczej budynku. Termin realizacji: 05.10.2024 r. Kwota umowna: 9 594,00 zł.

Nazwa projektu: DBAMY O ZDROWIE UCZNIÓW

Nr projektu: 69

Charakter projektu: osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Komórka organizacyjna realizująca część projektu: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.

Koszty realizacji danej części projektu:

- zabezpieczone w BMP: 110 000,00 zł
- poniesione: 15 294,00 zł (*stan na 20.09.2024 r.*)

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (kwota umowna: 15 774,00 zł) oraz po raz V wszczęto procedurę na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót polegających na przebudowie elewacji południowej Szkoły Podstawowej nr 16 w zakresie montażu dodatkowego okna oraz remontu pomieszczenia, które obecnie jest magazynem, a docelowo ma być salką dla dzieci do ćwiczeń korekcyjnych, wyposażoną w zakupiony i dostarczony przez Wykonawcę sprzęt sportowy. Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje wykonanie robót polegających m.in. na:

1. przebudowie elewacji południowej szkoły w zakresie montażu dodatkowego okna;
2. adaptacji pomieszczenia na salkę do ćwiczeń korekcyjnych: demontaż starych wykładzin i płytek, lamp oświetleniowych, drzwi wewnętrznych, okna wewnętrznego, zamurowania po drzwiach i oknach; przełożenie grzejnika; wykucie otworu pod drzwi i montaż nowych; usunięcie starych powłok malarskich; naprawa podłogi posadzek; montaż płytek w przedsionku; montaż wykładziny PCV sportowej; montaż elementu wentylacyjnego; montaż wyposażenia (drabinki); montaż nowego oświetlenia; wykonanie gładzi gipsowych; malowanie pomieszczeń; montaż rolet antywłamaniowych.

W postępowaniu (ID 972336 - WZP.271.2.85.2024.KS) wpłynęły 2 oferty, w tym oferta najniższa firmy NORKADA Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, Główna 8. Cena za całość zamówienia: 122 998,77 zł brutto. Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 26.09.2024 r. zwiększono o 36 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania.

Komórka organizacyjna realizująca część projektu: Wydział Edukacji/ Szkoła Podstawowa Nr 16

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: IV kwartał 2024 r.

Koszty realizacji danej części projektu:

- zabezpieczone w BMP: 123 818,45 zł
- poniesione: 84 145,10 zł (*stan na 25.09.2024 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w czerwcu 2024 r. wymieniono szkolne krzesła (518 szt.) na ergonomiczne zapewniające prawidłową postawę uczniów w trakcie lekcji. Planowane jest także wyposażenie małej salki gimnastycznej w m.in.: worki do skakania (4 szt.), zestaw do balansowania (1 szt.), kładka z taśmą (2 szt.), podstawa do kładki (4 szt.), piłka żółta 55 cm (5 szt.), piłka czerwona 65 cm (5 szt.), piłka żółta 75 cm (5 szt.), platforma z labiryntem (2 szt.), piłka do skakania 65 cm (5 szt.), piłka skacząca (5 szt.), taśma elastyczna 3 m (2 szt.), walec z otworem (2 szt.), sensoryczna piłka fasolka (2 szt.), fasolka 55 cm (2 szt.), piłka piankowa 18 cm (12 szt.), zestaw mat masujących (2 szt.), memo dotykowe w woreczku (2 szt.), skakanka (15 szt.), twister (2 szt.), materac antypoślizgowy (2 szt.),

materac 3-częściowy (4 szt.), drabinka ścienna do 120 kg (1 szt.), odskocznia gimnastyczna (1 szt.), skrzynia trapezowa (1 szt.), woreczki do ćwiczeń równowagi (2 szt.), poduszki stabilizacyjne zestaw (5 szt.), kładka równoważna (2 szt.), skacząca planeta (3 szt.), huśtawka nożna (2 szt.), dysk sensoryczny do balansowania (4 szt.), taśma rehabilitacyjna (15 szt.), szarfy 120 cm (18 szt.), kije do unihokeja (6 szt.), woreczki z kuleczkami 4 szt. (6 szt.), gruszka mała (4 szt.), drążki gimnastyczne (4 szt.), drabinka z liną wiszącą (1 szt.), potrójna drabinka sznurkowa (1 szt.), drabinka przemienna 247x35 cm (1 szt.)

Nazwa projektu: CYFROWA E-MAŁACHOWIANKA

Nr projektu: 48

Charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Cyfrowa E-Małachowianka – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik/listopad 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 301 573,73 zł
- poniesione: 280 010,56 zł (*stan na 25.09.2024 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono: 25 szt. laptopów, 15 szt. zestawów komputerowych (komputer + monitor), 3 szt. monitorów interaktywnych, 8 szt. drukarek laserowych, centrum druku e-legitymacji (drukarka, oprogramowanie, blankiety, hologramy), 1 szt. kserokopiarki. Na etapie realizacji dokonano następującej zmiany: zamiast 3 szt. zestawów multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik) zakupiono 3 szt. monitorów interaktywnych jako rozwiązanie nowocześniejsze, trwalsze, bardziej przyjazne dla uczniów i nauczycieli, a spełniające te same funkcje i służące temu samemu celowi. Do realizacji pozostał zakup kasety na papier i szafki pod kserokopiarkę oraz część blankietów e-legitymacji i hologramów.

Nazwa projektu: CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ

Nr projektu: 38

Charakter projektu: osiedlowy (os. Miodowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Szkoła Podstawowa Nr 17

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Cyfrowa przyszłość – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 152 535,40 zł
- poniesione: -

Opis zadania: W czerwcu 2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. Dostawa z montażem wyposażenia i urządzeń pracowni terminalowej w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2024 r. – Cyfrowa przyszłość. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową i wysłano umowę do wybranego Wykonawcy. Ze względu na uchylenie się od podpisania umowy przez Wykonawcę ostatecznie przetarg został unieważniony. Obecnie trwają prace nad nowym postępowaniem na realizację ww. zadania.

Nazwa projektu: RODZINNY FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY
Nr projektu: 51
Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: zrealizowany
Termin zakończenia realizacji zadania: 03.06.2023 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 13 508,38 zł • poniesione: 13 500,00 zł
Opis zadania: Organizacja pikniku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z licznymi atrakcjami dla dzieci i ich rodzin, wśród których znalazły się m.in. zabawy i gry z animatorem, tańce i śpiewy, warsztaty baniek mydlanych, dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, fotobudka, kącik plastyczny i malowanie twarzy, stoisko z ciastem, napojami, watą cukrową i popcornem oraz stoisko z modelowaniem balonów.

Nazwa projektu: CZTERNASTKOWA ODNOWA
Nr projektu: 23
Charakter projektu: osiedlowy (os. Kochanowskiego)
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Szkoła Podstawowa Nr 14
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 10.12.2024 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł • poniesione: 155 714,30 zł (<i>stan na 25.09.2024 r.</i>)
Opis zadania: Założeniem zadania jest doposażenie szkoły i unowocześnienie bazy lokalowej poprzez zakup nowych mebli i pomocy naukowych oraz wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Obecnie trwają prace związane z remontem łazienek. Do tej pory zakupiono farby do malowania sal i pomieszczeń szkoły, zamontowano monitoring szkoły oraz zakupiono szafki metalowe do szatni dla uczniów. Do realizacji pozostał zakup krzesel, lodówek, kuchenek mikrofalowych i czajników, centrali telefonicznej, wózków na akcesoria dla pracowników obsługi, a także wymiana niektórych drzwi. W związku z koniecznością przeznaczenia większej niż zakładano kwoty na zakup i uruchomienie nowej centrali telefonicznej zrezygnowano z zakupu podestu dla chóru.

Nazwa projektu: PLAC ZABAW DLA ÓSEMKI
Nr projektu: 28
Charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Plac zabaw dla ósemki – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 02.12.2024 r.
Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 233 828,68 zł
- poniesione: 19 107,00 zł (*stan na 20.09.2024 r.*)

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy Zespole Szkół nr 5. Kwota umowna: 19 557,00 zł. Ponadto w dniu 26.08.2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 187 324,08 zł Prace obejmą między innymi:

1. demontaż i utylizację istniejących nawierzchni w miejscu lokalizacji urządzeń zabawowych;
2. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku o granulacji 0,25-8 mm lub żwiru płukanego gładko-krawędziowego o granulacji ziaren 2-8 mm w krawężnikach gumowych o wymiarach 100x25x5 cm;
3. zakup i montaż 2 urządzeń zabawowych o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo: urządzenie sprawnościowe i huśtawka łączona;
4. zakup i montaż elementów małej architektury, w tym: ławek o konstrukcji stalowej, ocynkowanej pokrytej podkładem antykorozyjnym, a następnie malowanych proszkowo z oparciem, koszy na śmieci betonowy z wkładem z blachy ocynkowanej;
5. nasadzenie żywopłotu sadzonkami o wysokości 20 cm w ilości 7 sztuk na 1mb żywopłotu typu LIGUSTR.

Nazwa projektu: WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Nr projektu: 12

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – Budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 23.12.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 24 440,10 zł (*stan na 20.09.2024 r.*)

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Kwota umowna: 25 362,60 zł. Ponadto w dniu 23.08.2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 237 171,31 zł. Prace obejmą między innymi:

1. zakup i montaż urządzeń zabawowych o konstrukcji stalowej, z elementami z płyt HDPE w tym: zabawowego zestawu 2-wieżowego z dwoma zjeżdżalniami oraz tunelem; karuzeli tarczowej; bujaka sprężynowego; zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżalniami, ruchomym mostkiem, tunelem oraz dwoma daszkami; piramidy linowej; potrójnej huśtawki w tym dwa siedziska tzw. „bocianie gniazdo”;
2. zakup i montaż elementów małej architektury o konstrukcji stalowej, malowanych proszkowo, w tym: stojaków na rowery, ławek z oparciem, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem placu zabaw;
3. wykonanie chodnika z kostki betonowej, w kolorze szarym, stanowiącego dojście do elementów zabawowych;
4. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowych urządzeniach zabawowych;
5. posadzenie żywopłotu od strony północnej i zachodniej;
6. przesadzenie 1 drzewa oraz 1 krzewu;
7. zabezpieczenie istniejącej roślinności na czas realizacji inwestycji zgodnie z planem ochrony zieleni;
8. wykonanie rekultywacji nawierzchni trawiastej pomiędzy nawierzchniami bezpiecznymi przy urządzeniach zabawowych.

Nazwa projektu: NOWOCZESNOŚĆ W ZST
Nr projektu: 5
Charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)
Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Edukacji/ Zespół Szkół Technicznych w Płocku
Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski
Stan realizacji projektu: zrealizowany
Termin zakończenia realizacji zadania: 23.05.2024 r.
Koszty realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone w BMP: 467 607,27 zł • poniesione: 462 014,08 zł
Opis zadania: W ramach zadania zakupiono: <ol style="list-style-type: none"> 1. samochód osobowo-dostawczy marki Renault Master, siedmioosobowy z dużym bagażnikiem, który będzie wykorzystywany do przewozu uczniów na konkursy, olimpiady, a także do transportu towarów na warsztaty szkolne i charytatywnie uroczystości organizowane na terenie Płocka. Posłuży również do obsługi Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jorze Wielkiej koło Mikołajek i w Wisielce koło Międzyzdrojów; 2. zestawy do spawania i testowania światłowodów (spawarki światłowodowe ShinewayTech, spawarka światłowodowa OFS-80AC - 3 szt, światłowodowa OFS-80AC 37, zestaw do zarabiania złącz światłowodowych SP - 58C, OTDR Reflektometr Światłowodowy SM1310/1550nm 24/24dB, tester kabli sieciowych 2670, F, RJ12, RJ45, RS PRO); 3. zestawy komputerowe wraz z komputerami (18 zestawów dla uczniów, 1 zestaw przeznaczony na serwer, 19 szt. oprogramowania – Office LTSC Professional Plus 2021 dla instytucji edukacyjnych); 4. światłowodowe urządzenia sieciowe (Mikrotik Cloud Router Switch CRS310-1G-5S-4S-IN, Mikro Tik Router Board 2011UiAS-2HnD, Moduły SFP 3km, TX1310/RX1550, MikroTik cAP RbcAPGi-5acD2nD, Moduł SFP MikroTik RJ45 SFP 10/100/1000M copper module S-RJ01.

Podsumowanie wszystkich edycji BOP:

Liczba zakończonych edycji: 13

Liczba projektów wybranych do realizacji: 178

Liczba projektów zrealizowanych: 138

Liczba projektów w przygotowaniu/ w realizacji: 15

Liczba projektów niezrealizowanych/ wstrzymanych: 12

Liczba projektów do realizacji w 2025 roku (Edycja XIII): 13


ZASTĘPCA PRZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
 Lukasz Jankowski


Dyrektor
Wydziału Kultury i Wspierania
Inicjatyw Społecznych
 Marzena Kapuścińska


ZASTĘPCA PRZYDENTA
Miasta Płocka
 Artur Zieliński


DYREKTOR
Wydziału Edukacji
 Agnieszka Harabas

