

Informacja dotycząca realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok oraz plany realizacji projektów wybranych w 2024 roku.

Budżet Obywatelski Płocka to wyjątkowa forma dialogu mieszkańców z samorządem i skuteczny sposób na realny wpływ na rozwój miasta. Od 2012 roku daje płocczanom możliwość decydowania o tym, na co przeznaczane są lokalne środki budżetowe. To narzędzie, które nie tylko odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców, ale także buduje poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Do tej pory odbyło się 14 edycji, w ramach których zgłoszono aż 951 projektów. Dotyczyły one wielu ważnych obszarów życia miasta, od edukacji i kultury, przez bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową, aż po sport, rekreację, ochronę środowiska czy zielen miejską. Do realizacji wybrano 196 projektów, z których ponad 150 już służy mieszkańcom.

Efekty są widoczne w całym Płocku. To nowe place zabaw, boiska, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, chodniki i parkingi, ale także wydarzenia kulturalne i sportowe, które integrują lokalną społeczność. Każdy z tych pomysłów powstał dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, którzy nie tylko zgłaszają własne inicjatywy, ale także biorą udział w głosowaniu, decydując, które projekty zostaną zrealizowane.

Ustawodawca wprowadził obowiązek budżetu obywatelskiego dla gmin będących miastami na prawach powiatu poprzez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153) wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, a zasady i tryb przeprowadzania tych konsultacji określa uchwała rady gminy.

Budżet Obywatelski Płocka – Edycja XII

W 2024 roku realizowane były projekty wyłonione w XII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wybór projektów prowadzony był na podstawie Uchwały Nr 673/XXXVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.

Liczba zgłoszonych projektów: 70 (27 ogólnomiejskich, 43 osiedlowe)

Liczba projektów wycofanych: 2

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 52

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 16

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 109 565

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 8 416

Frekwencja: 7,68 %

Termin głosowania: 6-19 września 2023 r.

Liczba projektów wybranych do realizacji: 16 (6 ogólnomiejskich, 10 osiedlowych)

Pula na realizację projektów: 5 971 453,18 zł

Projekty wybrane do realizacji:

A PO LEKCJACH...

Nr projektu: 47

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: A po lekcjach – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 271 450,00 zł
- poniesione: 207 532,45 zł

Opis zadania: Realizacja zajęć dodatkowych, terapeutycznych i usprawniających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku, w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz na rynku pracy.

BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Nr projektu: 11

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 28.11.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 893 131,28 zł
- poniesione: 532 423,90 zł

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (kwota umowna: 39 852,00 zł) dla realizacji zadania oraz wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 (kwota umowna: 492 571,90 zł) w zakresie jezdni i chodników wraz z systemem odwodnienia. Prace objęły m.in.:

1. rozbiórkę i utylizację istniejącego chodnika;
2. budowę jezdni o szerokości od 3,0 do 5,0 m z kostki brukowej betonowej typu podwójne T w kolorze grafitowym;
3. obramowania jezdni krawężnikami betonowymi ulicznymi 15x30x100 cm, a w miejscach zjazdów i przejść – krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm;
4. budowę chodników o zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej prostokątnej w kolorze szarym;
5. odwodnienia terenu poprzez wykonanie 4 wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej;
6. wykonanie trawników zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;
7. montaż elementów wyposażenia – stojaków na rowery.

PIERWSZY ROWEROWY SINGLE TRACK W PŁOCKU

Nr projektu: 65

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: niezrealizowany

Planowany termin realizacji zadania: Brak zadania w BMP na 2025, brak zadania w WPF. Na chwilę obecną brak możliwości podania terminu realizacji.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 908 000,00 zł
- poniesione: 59 040, 00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W związku z faktem, iż planowana budowa rowerowego single tracka zlokalizowana została zgodnie z projektem przy ul. Parowej opracowano szczegółową inwentaryzację dendrologiczną (drzew, krzewów i innych form zieleni), waloryzację dendrologiczną, przyrodniczą, operat dendrologiczny oraz inwentaryzację przyrodniczą fragmentu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku. Kwota umowna: 59 040,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z uwagi na fakt, iż wszelkie prace musiały zostać wstrzymane na czas opracowania powyższej inwentaryzacji. Brak zadania w BMP na 2025, brak zadania w WPF.

EKOLOGIA I ERGONOMIKA W SZKOLE KOPERNIKA

Nr projektu: 70

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 16

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Ekologia i ergonomia w szkole Kopernika – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 115 000,00 zł
- poniesione: 113 555,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmowało wykonanie muralu na ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 16, nawiązującego tematycznie do patrona szkoły Mikołaja Kopernika oraz montaż folii przeciwsłonecznych w pracowniach szkolnych, w celu obniżenia temperatury latem oraz zmniejszenia strat ciepła w okresie zimowym.

ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA

Nr projektu: 35

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Kształtowania Środowiska – nasadzenia/ Wydział Spraw Komunalnych - pielęgnacja

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Aleja platanowa dla Płocka – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 15.11.2024 r. (odbiór prac nasadzeniowych), pielęgnacja do 04.06.2028 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 131 000,00 zł
- poniesione: 76 140,00 zł (nasadzenia)
- koszt eksploatacji: 26 649,00 zł (3,5-letnia pielęgnacja)

Opis zadania: Zadanie obejmowało zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń: 50 szt. Platanów klonolistnych 'Pyramidalis' (Platanus × hispanica Pyramidalis) w pasie drogowym Al. Piłsudskiego w Płocku, na podstawie dokładnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.

ODRESTAUROWANIE KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA

Nr projektu: 25

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 08.09.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 70 000,00 zł
- poniesione: 61 150,00 zł

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację konserwatorsko-budowlaną kapliczki Św. Jana Nepomucena w Płocku. Kwota umowna: 6 150,00 zł. Ponadto w 2025 r. wykonano roboty konserwatorskie na podstawie opracowanej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej pod nazwą „Program prac konserwatorskich” dla kapliczki Św. Jana Nepomucena w Płocku (działka o nr ewid. 1265/1 obręb ewidencyjny nr 1, pomiędzy ul. Poziomkową a ul. Harcerską). Kwota umowna: 55 000,00 zł.

NASZA EDUKACJA

Nr projektu: 31

Charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nasza edukacja – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 540 180,39 zł
- roczny koszt eksploatacji: 861,00 zł (koszty przeglądu technicznego)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono m.in.: pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne, wyposażenie pracowni fryzjerskiej, szkielet i przekroje układów samochodowych, system pomiaru czasu pracy Mobile pro, schody stairmaster 10G, wyposażenie siłowni, hali gimnastycznej, pracowni zawodowych, biblioteki, sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, kotłociarkę, meble, rejestrator monitoringu, niszczarki, stabilizator do kamery, laptopy, drukarki, urządzenia AGD, podkładki i maty na stoliki, urządzenia wi-fi, belownicę do papieru, folii i plastiku, wiatę rowerową na 10 rowerów, tonery, papier i tablety.

REMONT SKWERU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ

Nr projektu: 61

Charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: niezrealizowany

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: Brak zadania w BMP na 2025, brak zadania w WPF. Na chwilę obecną brak możliwości podania terminu realizacji.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 9 694,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W 2024 roku opracowano kompletną ekspertyzę budowlaną w zakresie określenia stanu technicznego muszli koncertowej oraz zachowania muru frontowego budynku wzdłuż działek nr 2473/11 i 3751, który pozostanie po rozbiórce części gospodarczej budynku. Kwota umowna: 9 594,00 zł. W dniu 19.05.2025 r. zawarto Porozumienie z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w zakresie dysponowania nieruchomością na której znajduje się muszla koncertowa. Brak zadania w BMP na 2025, brak zadania w WPF.

DBAMY O ZDROWIE UCZNIÓW

Nr projektu: 69

Charakter projektu: osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Komórka organizacyjna realizująca część projektu: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 27.12.2024 r.

Koszty realizacji danej części projektu:

- zabezpieczone w BMP: 110 000,00 zł + 36 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 106/V/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 26.09.2024 r.*) + 51 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 146/VII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2024 r.*)
- poniesione: 170 222,01 zł

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 16. Kwota umowna: 15 294,00 zł. Ponadto wykonano roboty budowlane, których zakres obejmował m.in.: przebudowę elewacji południowej szkoły w zakresie montażu dodatkowego okna oraz adaptację pomieszczenia na salkę do ćwiczeń korekcyjnych, w tym demontaż starych wykładzin i płytek, lamp oświetleniowych, drzwi wewnętrznych, okna wewnętrznego, замуrowania po drzwiach i oknach, przełożenie grzejnika, wykucie otworu pod drzwi i montaż nowych, usunięcie starych powłok malarskich, naprawa podłogi posadzek, montaż płytek w przedsionku, montaż wykładziny PCV sportowej, montaż elementu wentylacyjnego, montaż wyposażenia (drabinki), montaż nowego oświetlenia, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie pomieszczeń, montaż rolet antywłamaniowych. Kwota umowna: 154 928,01 zł.

Komórka organizacyjna realizująca część projektu: Szkoła Podstawowa Nr 16

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji danej części projektu:

- zabezpieczone w BMP: 123 818,45 zł
- poniesione: 121 245,10 zł

Opis zadania: W ramach zadania wymieniono szkolne krzesła (518 szt.) na ergonomiczne zapewniające prawidłową postawę uczniów w trakcie lekcji oraz wyposażono małą salkę

gimnastyczną w sprzęt do ćwiczeń, m.in.: zestaw do balansowania (1 szt.), kładka z taśmą (2 szt.), piłki (9 szt.), platforma z labiryntem (2 szt.), piłka do skakania (3 szt.), taśma elastyczna (2 szt.), piłka sensoryczna (2 szt.), fasolka (1 szt.), piłka piankowa (3 szt.), memo dotykowe w woreczku (1 szt.), skakanki (15 szt.), twister (1 szt.), drabinka ścienna (1 szt.), poduszka stabilizacyjna (4 szt.), odskocznia gimnastyczna (1 szt.), skrzynia trapezowa (1 szt.), woreczki do ćwiczeń równowagi (2 szt.), mata podłogowa (15 szt.), kładka równoważna (2 szt.), huśtawka nożna (1 szt.), dysk do balansowania (4 szt.), taśma rehabilitacyjna (10 szt.), szarfy (15 szt.), woreczki z kuleczkami (5 szt.), drążki gimnastyczne (4 szt.), drabinka z liną wiszącą (1 szt.), potrójna drabinka (1 szt.), bramki do unihokeja (2 szt.), kije do unihokeja (10 szt.), zestaw do badmintona (8 szt.), zestaw piłeczki do tenisa (1 szt.), rakiety do tenisa (8 szt.), worki do skakania (4 szt.), piłka do skakania (3 szt.), walec z otworem (2 szt.), mata masująca (2 szt.), dywan OnEvo (1 szt.).

CYFROWA E-MAŁACHOWIANKA

Nr projektu: 48

Charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Cyfrowa E-Małachowianka – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 14.11.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 301 573,73 zł
- poniesione: 301 573,73 zł + 589,18 zł (z budżetu szkoły)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono: 25 szt. laptopów, 15 szt. zestawów komputerowych (komputer + monitor), 3 szt. monitorów interaktywnych, 8 szt. drukarek laserowych, centrum druku e-legitymacji (drukarka, oprogramowanie, blankiety, hologramy), 1 szt. kserokopiarki. Na etapie realizacji dokonano następującej zmiany: zamiast 3 szt. zestawów multimedialnych (tablica multimedialna, rzutnik) zakupiono 3 szt. monitorów interaktywnych jako rozwiązanie nowocześniejsze, trwalsze, bardziej przyjazne dla uczniów i nauczycieli, a spełniające te same funkcje i służące temu samemu celowi. Środki jakie pozostały z wykonania zadania przeznaczono za zgodą UMP na dokupienie kolejnych 4 szt. monitorów interaktywnych.

CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ

Nr projektu: 38

Charakter projektu: osiedlowy (os. Miodowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 17

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Cyfrowa przyszłość – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 13.11.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 152 535,40 zł
- poniesione: 144 794,07 zł
- koszty eksploatacji: brak (opłata za energię elektryczną, którą pobierają zakupione sprzęty jest porównywalna z dotychczasową – nowy sprzęt zastąpił dotychczasowy).

Opis zadania: Zgodnie z projektem zmodernizowana pracownia komputerowa dla uczniów klas 1-3 została wyposażona w 28 stanowisk uczniowskich z terminalami komputerowymi podłączonymi do wspólnego serwera, komputer nauczyciela orazumeblowana. W ramach umeblowania pracowni zakupiono: szafę, biurko nauczyciela, stoliki pod terminale i ergonomiczne krzesła z regulacją wysokości i podnóżkami oraz dodatkowe ławki i krzesła w celu prowadzenia innych zajęć przedmiotowych. Ponadto zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarke oraz wieczyste licencje oprogramowania Microsoft Office, zarówno do nowej pracowni komputerowej, jak i do już istniejącej dla uczniów klas starszych. Dodatkowo na ścianie zamontowano fototapetę tematyczną.

RODZINNY FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY

Nr projektu: 51

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 3

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 03.06.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 13 508,38 zł
- poniesione: 13 500,00 zł

Opis zadania: Organizacja pikniku na terenie SP nr 3 z atrakcjami dla dzieci i ich rodzin, wśród których znalazły się m.in.: zabawy i gry z animatorem, tańce i śpiewy, warsztaty baniek mydlanych, dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, fotobudka, kącik plastyczny i malowanie twarzy, stoisko z ciastem, napojami, watą cukrową i popcornem oraz stoisko z modelowaniem balonów. W festynie wzięli także udział strażacy z OSP i policjanci z psem pracującym.

CZTERNASTKOWA ODNOWA

Nr projektu: 23

Charakter projektu: osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 14

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 542 459,08 zł

Opis zadania: Założeniem projektu było doposażenie placówki i unowocześnienie bazy lokalowej. W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i wykonano następujące prace: zakupiono krzesła i wózki do ich transportu, szafki szatniowe dla uczniów, artykuły dla pracowników sprzątających (odkurzacze, wózki do sprzątania), dywany, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne, farby do malowania sal, wykonano monitoring, zakupiono telefony wraz z centralą telefoniczną, wykonano remont łazienek, wymieniono drzwi, zakupiono pomoce naukowe w tym suszarki do prac plastycznych, sztalugi, piłki do tenisa, papier ksero oraz tonery.

PLAC ZABAW DLA ÓSEMKI

Nr projektu: 28

Charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Plac zabaw dla ósemki – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 20.12.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 233 828,68 zł
- poniesione: 206 431,08 zł

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy Zespole Szkół nr 5 (kwota umowna: 19 557,00 zł). Ponadto w dniu 26.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (kwota umowna: 187 324,08 zł). Prace objęły między innymi:

1. demontaż i utylizację istniejących nawierzchni w miejscu lokalizacji urządzeń zabawowych;
2. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku o granulacji 0,25-8 mm lub żwiru płukanego gładko-krawędziowego o granulacji ziaren 2-8 mm w krawężnikach gumowych o wymiarach 100x25x5 cm;
3. zakup i montaż 2 urządzeń zabawowych o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo: urządzenie sprawnościowe i huśtawka łączona;
4. zakup i montaż elementów małej architektury, w tym: ławek o konstrukcji stalowej, ocynkowanej pokrytej podkładem antykorozyjnym, a następnie malowanych proszkowo z oparciem, koszy na śmieci betonowych z wkładem z blachy ocynkowanej;
5. nasadzenie żywopłotu sadzonkami o wysokości 20 cm w ilości 7 sztuk na 1mb żywopłotu typu LIGUSTR.

WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Nr projektu: 12

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin realizacji zadania: 08.01.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 545 000,00 zł
- poniesione: 261 611,41 zł

Opis zadania: W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw przy SP nr 3 (kwota umowna: 25 362,60 zł), a w dniu 23.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (kwota umowna: 237 171,31 zł). Prace objęły:

1. zakup i montaż urządzeń zabawowych o konstrukcji stalowej, z elementami z płyt HDPE w tym: zabawowego zestawu 2-wieżowego z dwoma zjeżdżalniami oraz tunelem, karuzeli tarczowej, bujaka sprężynowego, zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżalniami, ruchomym mostkiem, tunelem oraz dwoma daszkami, piramidy linowej, potrójnej huśtawki w tym dwa siedziska tzw. „bocianie gniazdo”;
2. zakup i montaż elementów małej architektury o konstrukcji stalowej, malowanych

- proszkowo, w tym: stojaków na rowery, ławek z oparciem, koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem placu zabaw;
3. wykonanie chodnika z kostki betonowej, w kolorze szarym, stanowiącego dojście do elementów zabawowych;
 4. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowych urządzeniach zabawowych;
 5. posadzenie żywopłotu od strony północnej i zachodniej;
 6. przesadzenie 1 drzewa oraz 1 krzewu;
 7. zabezpieczenie istniejącej roślinności na czas realizacji inwestycji zgodnie z planem ochrony zieleni;
 8. wykonanie rekultywacji nawierzchni trawiastej pomiędzy nawierzchniami bezpiecznymi przy urządzeniach zabawowych.

NOWOCZESNOŚĆ W ZST

Nr projektu: 5

Charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 23.05.2024 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 467 607,27 zł
- poniesione: 462 014,08 zł
- roczny koszt eksploatacji: 7 511,04 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono:

1. samochód osobowo-dostawczy marki Renault Master;
2. zestawy do spawania i testowania światłowodów (spawarki światłowodowe ShinewayTech, spawarka światłowodowa OFS-80AC - 3 szt, światłowodowa OFS-80AC 37, zestaw do zarabiania złącz światłowodowych SP-58C, OTDR Reflektometr Światłowodowy SM1310/1550nm 24/24dB, tester kabli sieciowych 2670, F, RJ12, RJ45, RS PRO);
3. zestawy komputerowe wraz z komputerami Dell Precision 3360 + 27M1N3200ZA (18 zestawów dla uczniów, 1 zestaw przeznaczony na serwer, 19 szt. oprogramowania – Office LTSC Professional Plus 2021 dla instytucji edukacyjnych);
4. światłowodowe urządzenia sieciowe (Mikrotik Cloud Router Switch CRS310-1G-5S-4S-IN, Mikro Tik Router Board 2011UiAS-2HnD, Moduły SFP 3km, TX1310/RX1550, MikroTik cAP RbcAPGi-5acD2nD, Moduł SFP MikroTik RJ45 SFP 10/100/1000M copper module S-RJ01.

Budżet Obywatelski Płocka – Edycja XIII

W 2025 roku realizowane są projekty wyłonione w XIII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wybór projektów prowadzony był na podstawie Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka

Liczba zgłoszonych projektów: 48 (27 ogólnomiejskich, 21 osiedlowych)

Liczba projektów wycofanych: 1

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 30 (2 projekty połączono w 1)

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 18

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 107 790

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 4 885
Frekwencja: 4,53 %
Termin głosowania: 6-19 września 2024 r.
Liczba projektów wybranych do realizacji: 13 (3 ogólnomiejskie, 10 osiedlowych)
Pula na realizację projektów: 6 373 511,28 zł

Projekty wybrane do realizacji:

REMONT DROGI UL. LASOCKIEGO – II ETAP

Nr projektu: 48

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą)

Planowany termin realizacji zadania: 23.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 2 000 000,00 zł
- poniesione: 1 660 500,00 zł (*stan na 15.09.2025 r.*)

Opis zadania: Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ul. 11 Listopada. Ponadto budowę kanalizacji deszczowej oraz remont kanalizacji sanitarnej. Przewidziana jest również budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Nr projektu: 6

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Planowany termin realizacji zadania: maj 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 487 279,82 zł
- poniesione: 461 579,40 zł
- roczny koszt eksploatacji: 11 234,16 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono:

- oprogramowania Microsoft Office 2024 ProPlus LTSC – 54 szt.,
- licencje CorelDraw Graphics Suite 2025 – 16 szt.,
- zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem Dell Precision 3680 Tower/Dell 27 Monitor – P2725H – 54 szt.

NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Nr projektu: 14

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 3

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowoczesna pracownia komputerowa – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: październik 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 266 618,03 zł
- poniesione: 205 389,62 zł (w trakcie realizacji 25 838,00 zł)

Opis zadania: W ramach zadania przygotowano i wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową, przygotowano infrastrukturę informatyczną, zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny i oprogramowanie. W trakcie realizacji jest dostawa mebli (ławek i krzeseł). Docelowo w pracowni znajdować się będą 23 stanowiska do pracy uczniów, jedno stanowisko nauczyciela, jedno stanowisko dla nauczyciela wspomagającego, ekran multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne.

DOPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. NIZINNEJ 39 SŁUŻĄCEGO JAKO SIEDZIBA RMO PRADOLINA WISŁY

Nr projektu: 35

Charakter projektu: osiedlowy (os. Pradolina Wisły)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Obsługi Rady Miasta

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 30.11.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 16 407,49 zł
- poniesione: 8 451,95 zł (*stan na 23.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 15 szt. zestawów piknikowych. Do realizacji pozostał zakup 2 szt. namiotów i 5 szt. gier wielkoformatowych. Na zadania zostały ogłoszone przetargi w dniu 04.04.2025 r. Dostawca namiotów wycofał się z podpisania umowy, ponieważ do przetargu zgłosił inne niż w specyfikacji namioty. Pozostałe oferty przekraczały zabezpieczone na ten cel środki, w związku z czym przetarg unieważniono. Unieważniono również przetarg na zakup gier wielkoformatowych z uwagi na brak wystarczających środków. W dniu 22.09.2025 r. ponownie ogłoszono przetarg na zakup 1 szt. namiotu ekspresowego o wymiarach 4x8 m (uzgodniono z RMO).

TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU IMIELNICA W PŁOCKU

Nr projektu: 24

Charakter projektu: osiedlowy (Imielnica)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica w Płocku – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 3 m-ce od podpisania umowy

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 28 587,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy tężni solankowej na osiedlu Imielnica oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 28 587,00 zł. W chwili o obecnej trwa procedura zawierania umowy na budowę tężni solankowej.

PARK U ZBIEGU ULIC BOROWICKIEJ I BASENOWEJ

Nr projektu: 3

Charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski (*zmiana nazwy zadania Uchwałą Nr 196/X/2025 RMP z dnia 27.02.2025 r.*)

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 546 607,46 zł
- poniesione: 23 370,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki przy ulicy Borowickiej oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Kwota umowna: 23 370,00 zł. Zakres zadania obejmował również wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: oczyszczenie istniejącego terenu, budowa nawierzchni, montaż elementów małej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz wykonanie nasadzeń. W zakresie branży elektrycznej: demontaż istniejących instalacji, wykonanie nowych tras kablowych oraz montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, jednak nie ma możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA UL. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R.

Nr projektu: 39

Charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie przygotowania zlecenia

Planowany termin realizacji zadania: 01.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 144 035,44 zł

- poniesione: 0,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wprowadzenie w zakresie wykonania 2 progów sinusoidalnych oraz luster drogowych na skrzyżowaniach z ul. Jachowicza i Chopina.

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Nr projektu: 17

Charakter projektu: osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 22.10.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 18 450,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16. Kwota umowna: 18 450,00 zł. W dniu 16.07.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (kwota umowna: 328 410,00 zł). Prace obejmują m.in.:

1. roboty rozbiórkowe na istniejącym placu zabaw (demontaż istniejącego ogrodzenia w celu czyszczenia i malowania);
2. roboty budowlane nowego placu zabaw, m.in.: montaż nowych obrzeży betonowych na podbudowie betonowej wokół placu zabaw, ułożenie warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową zgodnie z projektem, montaż urządzeń zabawowych takich jak: zestaw metalowy KOSMOS (w skład zestawu wchodzi: 2 x ślizg ze stali nierdzewnej, pomost prosty, pomost linowy, pomost rurowy, zabezpieczenie w formie liczydła i gry kółko i krzyżyk, rura strażacka, drabinka, wejście ścianka wspinaczkowa), komin podwójny, huśtawka potrójna metalowa, karuzela krzyżowa, bujak dinozaur, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci, tablica regulaminowa, płotek metalowy, furtka, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz małej architektury, ławek, koszy na śmieci, montaż nowego ogrodzenia.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TRAKTOWEJ

Nr projektu: 5

Charakter projektu: osiedlowy (os. Winiary)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie przygotowania zlecenia

Planowany termin realizacji zadania: 01.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 71 064,84 zł
- poniesione: 0,00 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej

wprowadzenie w zakresie wykonania nowego przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą.

TOR NINJA

Nr projektu: 45

Charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 24 054,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota umowna: 24 054,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z budową placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu uwzględniających m.in.:

1. montaż 4 zestawów sprawnościowych, w tym wielofunkcyjnego, Multi Rig i Low Rig;
2. budowę dwóch chodników z betonowej kostki;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznych w tym nawierzchni poliuretanowej.

Nie ma jednak możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku. W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9

Nr projektu: 15

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 448 081,86 zł + 25 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 18 942,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9. Kwota umowna: 18 942,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z budową placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu uwzględniających m.in.:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej;
2. rozbiórkę istniejących elementów małej architektury, elementów zabawowych: karuzela, bujak na sprężynie 2szt., bujak 4-osobowy, huśtawka podwójna, drabinki, zestaw ze zjeżdżalnią, ławka, kosz, ogrodzenie;

3. zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych: bujak 4-osobowy, urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią, urządzenie wspinaczkowe z dwoma zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową, huśtawka potrójna, tablica edukacyjna, piaskownica, karuzela Twister, trampolina okrągła;
4. zakup i montaż elementów małej architektury montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery i tablica informacyjna;
5. zakup i montaż ogrodzenia terenu;
6. wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej;
7. założenie trawników;
8. wykonanie nowych nasadzeń.

Pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy - postępowanie zostało unieważnione. W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania na wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenia finansowego w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

KOLOROWY PLAC ZABAW W PARKU PÓŁNOCNYM

Nr projektu: 40

Charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 193 416,34 zł + 20 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 19 353,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw w Parku Północnym na Osiedlu Podolszyce Północ. Kwota umowna: 19 353,00 zł. Planowano również wykonanie robót związanych z doposażeniem placu zabaw uwzględniających m.in.:

1. zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw, zgodnie z dokumentacją;
2. montaż fundamentów elementów placu zabaw;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowym urządzeniu zabawowym;
4. korytowanie w miejscach montażu strefy bezpieczeństwa;
5. montaż krawężników gumowych;
6. zakup i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw;
7. wykonanie nasadzeń: 4 szt. klonu czerwonego, sadzonki 120 cm;
8. zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas realizacji inwestycji (w razie konieczności).

Pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy – postępowanie zostało unieważnione.

W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania na wykonanie robót budowlanych i ich rozliczenia finansowego w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.

TEREN REKREACJI DLA SKARPIAN

Nr projektu: 19

Charakter projektu: osiedlowy

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 0,00 zł (*stan na 26.09.2025 r.*)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. Kwota umowna: 23 895,00 zł. Pierwotny termin zakończenia prac projektowych to 04.07.2025 roku. Projektant odpowiadając na potrzeby mieszkańców oraz chcąc w pełni wykorzystać dostępny teren zagospodarował go w taki sposób, że częściowo zlokalizował obiekty w strefie korony skarpy w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (utworzonego uchwałą Rady Miasta Płocka nr 999/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2022 r.), przedstawiona koncepcja swoim zakresem obejmowała działki ewidencyjne wchodzące w granice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, zadanie wymagało wprowadzenia znacznych zmian przez projektanta oraz wymagało podjęcia przez Radę Miasta Płocka stosownej uchwały. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych na 18.08.2025 r. Zakres zadania obejmował również wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na przedłużające się prace projektowe nie ma możliwości zlecenia wykonania oraz rozliczenia finansowego robót budowlanych w tym samym roku.

W dniu 15.09.2025 r. Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek do Wydziału Skarbu i Budżetu o wprowadzenie zadania (roboty budowlane wynikające z opracowanych dokumentacji) do WPF na 2026 rok. Z informacji uzyskanej z WSB planowane jest wprowadzenie tych zmian uchwałą na Sesję RMP w dniu 30.10.2025 r.